

Sagsnr.: 25-017080

Natur og Vand

Sagsbehandler
Henrik Vinge Karlsson
hevka@vordingborg.dk

05. februar 2026

Referat af opstartsmøde Ulvshale-Fællesskov kapitel 1a sag

Mødet afholdtes:

Dato: 29 januar 2026 kl. 13:00 – 14:00. Mødet forlængedes til kl 15:00.

Adresse: Østergårdsstræde 1A, 4772 Langebæk

Lokale: Mødelokale 1

Deltagere fra Vordingborg kommune:

Pernille Sørensen – Team leder Natur og Vand

Beth Søeborg Lundholm – Kyst- og vandløbsmedarbejder

Henrik Vinge Karlsson – Kyst- og vandløbsmedarbejder

Deltagere fra Ulvshale-Fællesskov digelags bestyrelse:

Pia Stoklund Winther, Gert Kondrup, Tonny Alfredsen, Poul Andersen og Alex Friis Hansen

1. Opstarts af møde

Punkter fra dagsorden er markeret med hhv. VK for Vordingborg kommune og UFD for Ulvshale Fællesskov digelag. Dette angiver hvor punkter/spørgsmål i dagsordenen er fra.

Indledningsvist tages en bordrunde hvor deltagerne på mødet præsenterer sig selv.

Henrik VK er ordstyrer og konstatere indledningsvist at dagsordenen kan godkendes.

2. Kommunalbestyrelsen afgørelse om fremme af 17-12-2025 (VK)

- **Gennemgang af afgørelse og dennes indhold**

Kommunalbestyrelsens beslutning gennemgås fra 17-12-2025 og udleveres i print. Selve "at" punkterne kan ses som uddelegering af de opgaver som er nævnt. Bemærkning henledes på den ændring som blev besluttet på klima- og teknikudvalgsmøde den 3. december 2025.

Digelagets bestyrelse er bekendt med afgørelse og indforstået med uddelegeringen.

VK påpeger at der ikke er klageadgang på kommunalbestyrelsens afgørelse.

- **Digelagets rolle og Kommunens rolle**

Som det fremgår af kommunalbestyrelsens beslutning, er det digelagets bestyrelse som bliver projektleder og kommunen forbliver myndighed. Vordingborg kommune stiller med central sagsbehandler som skal agere samlet indgang til kommunen vedr. projektet i Ulvshale-Fællesskov. Dette vil såvel være både ifm. afklaringer omkring plan, natur, og miljølovgivning mv. Tildelte sagsbehandler bliver Henrik Vinge Karlsson fra Natur og vand.

Økonomisk risikostyring (UFD)

- **Hvad er digelagets ansvar? (UFD)**

Økonomistyring vil foregå hos Digelaget, herunder også ansvaret. Vordingborg kommune har økonomisk tilsynspligt og skal som vanligt godkende bidragsændringer på baggrund af årligt budget, generalforsamlingsreferater, mv. Dette kan kun ske én gang årligt med ejendomsbidragene.

Det er korrekt, at hvis kommunen er igangsættende på et kapitel 1a projekt (eks. Ore Strand eller Præstø) kan projektet undtagelsesvis styres økonomisk fra kommunen. Men hvor der allerede findes organisering, vil det være digelaget selv, der organiserer økonomien.

- **Hvad er kommunens ansvar? (UFD)**

Kommunen hjælper med organisering med opkrævning hos parter i digelaget igennem ejendomsbidragene. Alle pengene udbetales til digelaget og kommune vil efter endt udbetaling således ikke have indestående midler som tilhører digelaget. Såfremt der er medlemmer som ikke betaler den fastsatte og godkendte bidragssats, vil kommunen lægge ud og sende betalingen til gældsstyrelsen.

Kommunen kan ikke drages til økonomiske ansvar for projektet.

Under kystbeskyttelseslovens 2. hensyn, vil økonomien i et samlet projekt skulle vurderes. Dette fordi projektet nu indgår under kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.

- **Hvem bærer risikoen for fejl i proces/retlig vurdering? (UFD)**

Vordingborg kommune har som myndighed et myndighedsansvar.

Digelaget har procesansvaret for kystbeskyttelsesprojektet.

Digelaget vil formentligt skulle entrere med en rådgivende ingeniør og denne vil således være underlagt et rådgiveransvar.

3. Kapitel 1a proces (VK)

- Gennemgang af processkridt ved Kystdirektoratets procesdiagram for kapitel 1a proces. (VK)

Diagrammet gennemgås og det påpeges at projektet nuværende stadie er ved udarbejdelse af konkret helhedsprojekt som anført i kommunalbestyrelsens afgørelse og dette vil skulle være grundlag for fremsendelse af ansøgningsmateriale.

Digelagets spørgsmål vedr. Myndighedsovervejelser (UFD)

- **Skal kommunens kyststrategi først vedtages? (UFD)**

VK: Nej, kommunens kyststrategi skal ikke vedtages først. Strategien er ikke bindende, men vejledende og kyststrategien er fortsat under udarbejdelse.

UFD: Det vil give god mening at UFDs projektet passer sammen med de elementer der beskrives i en kommunal kyststrategi.

- **Natura 2000 og eventuel forhåndsdialog med Kystdirektoratet? (UFD)**

VK: Vordingborg kommune har ikke direkte kommunikation eller sparring med Kystdirektoratet og der er således ikke en forhåndsdialog planlagt. Det er dog muligt at vi kan forelægge Kystdirektoratet spørgsmål. Det er ligeledes vigtigt at påpege at Vordingborg kommune er myndighed og ikke Kystdirektoratet.

UFD: Der er indgået et forslag til generalforsamling i digelaget med ønske om at Kystdirektoratet skal komme enten til informationsmøde eller skal stille om til en gennemgang af direktoratets §2 udtalelse. Det vil således være Vordingborg kommune der skal bede Kystdirektoratet om dette.

VK: Ift. om Kystdirektoratet vil deltage ved et informationsmøde, så er dette allerede afklaret i sommeren 2025 ved kystdirektoratets besøg på Stege havn. Her har Kystdirektoratet overfor flere borgere tilkendegivet at de gerne stiller op med generelle oplæg omkring kystteknik, mv.

Vordingborg kommune har ligeledes tidligere tilkendegivet til borgere at man gerne invitere Kystdirektoratet såfremt der er et relevant informationsmøde at deltage på. Formelt set er der ikke behov for at en invitation går igennem kommunen. Vordingborg kommune må også understrege at kystdirektoratets §2 udtalelse alene er vejledende og det er kommunalbestyrelsens afgørelse og dennes sagsfremstilling der er gældende for det fremtidige arbejde med ansøgningsmaterialet.

Digelaget er derfor også velkommen til selv at rette henvendelse til Kystdirektoratet i forhold til deltagelse på et møde. I så fald ser Vordingborg kommune gerne at man er Cc. på korrespondancen, til orientering.

Natura 2000 vil være nødvendig at få brugt meget tid på. Det skal igennem myndighedsproces og kommunen afventer endnu at der kommer vejledning fra Miljøstyrelsen/Kystdirektoratet omkring Natura2000 og Naturbeskyttelse ift. fravigelsessager.

- Bliver indsatser afstemt med Kystdirektoratet? (UFD)

Svaret er nej. Kystdirektoratet vil i den kommende proces, alene være høringsberettigede ved høring af konkret ansøgt projekt. Her vil Kystdirektoratet endvidere alene være høringsberettigede efter VVM/kysthabitatbekendtgørelsen – dog giver Kystdirektoratet ofte i deres høringssvar på ansøgningsmaterialet en teknisk vurdering af anlægget, men dette er alene vejledende.

4. Gennemgang af helhedsplan (fase for fase) (UFD)

- Digelagets oplæg (UFD)

Fase 1 – Bølgebrydere med sandfodring på Fællesskov strækningen.

Fase 2 – Ulvshale strand Stenrev/bølgebryder

Fase 3 – Søndre og vestlige dige – Fokus på det vestre dige.

Digelagets samarbejde med Grundejerforeningen fortsættes omkring vandløb.

VK: Vordingborg kommune vil som myndighed skulle vurdere projektet som et helhedsprojekt. Af kommunalbestyrelsens afgørelse fremgår det også at der skal være tale om en samlet helhedsplan hvilket udpensles i administrationens anbefaling i afgørelsen fra kommunalbestyrelsen af 17-12-2025. Dette både på baggrund af klagenævnets afgørelse og kystdirektoratets udtalelse. Det vil derfor give god mening at anskue hele nordkysten som et samlet projekt med ensartet sikringsniveau over hele linjen da et brud på diget ét sted, også vil kunne oversvømme det andet sted.

5. Midlertidig finansiering (UFD)

- Digelagets forslag (VK)

Forslag omkring at UFD optager kassekredit hos Møns bank til foreløbige udgifter til rådgiver – det forslag vil kommunen skulle forholde sig til skriftligt jf. Digelagets vedtægter.

VK: En generalforsamlingsbeslutning vil skulle bakke dette op.

VK: Igennem ejendomsbidragene, opkræves bidrag til digelaget. Ændring af årlige partsbidrag kan ske med begrundelse i konkrete og planlagte projekter. Herefter gennemgår kommunen dem, når kommunen modtager den årlige indberetning og budget for det kommende år. VK anbefalede UFD bestyrelsen at have en økonomisk rådgiver med i processen.

Digelaget ønsker at hører kommunens overvejelser og forslag (UFD)

Kommunen har ikke nogen konkrete forslag til digelagets finansiering.

6. Interessegrænse og bidragsmodel (VK og UFD)

- Nuværende interessegrænse (VK)

VK: Den nuværende interessegrænse vil potentielt skulle ændres med et forslag om ny bidragsmodel. Med et højere beskyttelsesniveau vil der være flere der opnår beskyttelse fra anlægget og som dermed kan være bidragspligtige.

- Ændringer til interessegrænse (VK)

Dette vil kunne komme på tale hvis sikringskoten ændres.

- Bidragsmodel og Kystdirektoratet vejledning. (VK)

Orienteringspunkt, med henvisning til at Kystdirektoratet har et vejledningsmateriale, om end dette er sparsomt og ukonkret i sin nuværende form. Der henvises til at der er nedsat et ekspertpanel, dog uden Kystdirektoratet, som for nuværende arbejder på en konkretisering og forenkling af bidragsmodellerne for kystbeskyttelse. Dette afventes med spænding.

Hvad kommunen kan se af tidligere afgørelser, så vil solidariske modeller i udgangspunktet falde i klagenævnets såfremt de påklages. Dette grundet at bidragsmodellerne i udgangspunktet skal baseres på beskyttelsesgrad, eller hvis en part opnår "anden fordel" (§9a kystbeskyttelsesloven). Det er digelaget der indledningsvist er blevet bedt om at udarbejde et udkast til en opdateret bidragsmodel og det vil være kommunalbestyrelsen der under behandling af endelig ansøgning vil skulle træffe afgørelse om bidragsmodellen. Begge dele vil kunne påklages i deres helhed.

- **Hvordan ser kommunen på løsningen af denne opgave? (UFD)**

Det anbefales at Digelaget entrerer med rådgivende ingeniør og/eller Landinspektør

- **Mulighed for at søge tilskud – Kommunens vurdering? (UFD)**

Kommunen følger med i det nuværende arbejde med den kommende kystpulje.

Hvis de kommende kriterier kommer til at ligne dem fra sidste runde, vil Ulvshale-Fællesskov potentielt kunne passe ind i puljebeskrivelsen.

7. Proces- og tidsplan (UFD)

- **Eksempler til inspiration (VK)**

Der findes et eksempel vedr. Præstø på Vordingborg kommunes hjemmeside og der udleveres et eksempel fra Køge Bugt strandpark. Der findes masser af eksempler fra andre projekter og kommuner, men en initierende tidsplan vil være nødvendig og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

- **Dato for leverance (VK)**

Dato for endelig fremsendelse aftales på næstkommende møde mellem Vordingborg Kommune og UFDs bestyrelse.

8. Kommunikation (VK)

- **Kommunens hjemmeside og behov for udsendelser via digital post. (VK)**

Vordingborg kommune har oprettet en underside på kommunens hjemmeside som omhandler Kapitel 1a projektet i Ulvshale-Fællesskov. Kommunen vil her udgive relevant informationer om projektets forventede tidsplan, mødereferater, procesplan, mv. Den vil opdateres løbende, men skal ikke ses som en erstatning til digelagets hjemmeside – Hjemmeside punktet hos Vordingborg Kommune er en lovbunden opgave.

Vordingborg kommune vil kunne være behjælpelig med at udsende breve fra digelaget til digelagets medlemmer, såfremt der er behov for skriftlig orientering via mit.dk.

Vordingborg kommune vil inden for et par uger udsende en orienteringsmail til alle ejere af fast ejendom i området som måtte kunne opnå enten direkte beskyttelse eller anden fordel af projektet. Orienteringen er lovbunden og vil kort opsummere sagen og den kommende proces.

- **Organiseret kommunikation og åbenhed i proces (VK)**

Vordingborg kommune har været hårdt belastet ressourcemæssigt grundet de ekstra ordinært mange klager, aktindsigter, afklaringer, mv. som arbejdet på området har medført. Vordingborg Kommune ønsker at fortsætte en meget åben kommunikation og proces. Derfor vil kommune udgive mødereferater på kommunens hjemmeside løbende.

Dernæst roses digelaget for løbende at have haft en stringent tilgang til at samle spørgsmål til bunke og for at fremsende mails igennem Formanden med bestyrelse til orientering. Det er administrationens ønske at denne kommunikationsform fortsættes da dette letter arbejdsgange ift. at samle besvarelser på én gang. I udgangspunktet skal telefoniske henvendelser holdes på samme lave niveau som tidligere og i udgangspunktet kun anvendes hvis der er tale om akutte forhold.

- **Løbende og skriftlig dokumenteret proces, hvor kommune og bestyrelse afstemmer retningen for arbejdet – (UFD)**

Da der fremadrettet skal afholdes løbende proces/organisations møder mellem digelag og kommune, beder administrationen om at få eventuelle spørgsmål fremsendt samlet, før et givent møde. Dermed kan spørgsmål søges afklaret inden mødets afholdelse og drøftes her.

Referater mv. vil kommunen som udgangspunkt lægge op på kommunens hjemmeside og alle korrespondance vedr. projektet vil blive journaliseret på sag 25-017080 som er kapitel 1a sagens nye journal nummer.

- **Koordineringsmøder mellem bestyrelse og Vordingborg kommune. (VK)**

Det aftales at der afholdes månedligt koordinationsmøde mellem UFD og Kommunen. Udgangspunktet vil være hver første torsdag i måneden før bestyrelsesmøde i Digelaget. Men aftales nærmere – Det vil være central sagsbehandler Henrik Vinge Karlson der deltager i disse møder.

- **Reservation af møderække – (UFD)**

Første møde 05-02-2026 – kl. 14:00 – bibliotek i Stege. Her er først punkt at få lavet en reservation af møderække.

9. Evt.

Intet at tilføje.

Mødereferat er gennemgået og godkendt uden tilføjelser på møde d. 05-02-2026.

Henrik Vinge Karlsson
Kyst- og vandløbsmedarbejder
Vordingborg Kommune